



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL OCONGATE



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 149-2025-GM-MDO/Q

Ocongata, 04 de Julio del 2025

**EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO**

### VISTO:

El **INFORME N° 073-2025-MDO-GDTI/WTC-RO**, de fecha 16 de Junio del 2025, suscrito por el Arq. WILBER TINCO CUTIPA – Residente de Obra; el **INFORME N° 1387-2025-GDTI-MDO/Q**, de fecha 19 de Junio del 2025, suscrito por el Ing. NELSON CHILLIHUANI CCORIMANYA – Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura; el **MEMORANDUM N° 012-2025-FLCJ-OSLP-MDO/Q-C**, de fecha 20 de Junio del 2025, suscrito por el Ing. FREDY LEVITA CJUIRO – Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos; el **INFORME N° 059-2025-MDO/OSLP/IO/EVQA**, de fecha 24 de Junio del 2025, suscrito por el Ing. EISENHOWER VICENTE QUINTANILLA ANYAIPOMA – Inspector de Obra; el **INFORME N° 0380-2025-ING.FLCJ-OSLP/GM/MDO/Q-C**, de fecha 27 de Junio del 2025, suscrito por el Ing. FREDY LEVITA CJUIRO – Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos; el **INFORME N° 225-2025-MDO-Q/OPPTO-GVL**, de fecha 02 de Julio del 2025, suscrito por el C.P.C GUIDO VILCHEZ LEÓN – Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto; el **INFORME N° 1555-2025-GDTI-MDO/Q**, de fecha 02 de Julio del 2025, suscrito por el Ing. NELSON CHILLIHUANI CCORIMANYA – Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura; el **INFORME N° 055-2025-OPMI-OGPP-MDO-Q/COAC**, de fecha 04 de Julio del 2025, suscrito por el Econ. CELSO ORESTES AIMITUMA COLQUE – Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones; la **OPINIÓN LEGAL N° 229-2025-AJ/MDO/Q-C**, de fecha 04 de Julio del 2025, suscrito por el Abog. ABEL CUYO CONDORI – Jefe de la Oficina Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Ocongata, y;

### CONSIDERANDO:


**Que**, el Artículo N° 194 de la constitución Política del Perú establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tiene autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

**Que**, de conformidad con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, la cual establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política de Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

**Que**, de acuerdo a la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 20 numeral 6 señala lo siguiente: Son atribuciones del alcalde "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas"; así mismo el Artículo 43 del mismo marco normativo expresa que "Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo".

**Que**, conforme a la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 26 expresa que La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley. Así mismo, el Artículo 27 del mismo marco normativo estipula que la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del gerente municipal, funcionario de confianza a tiempo completa y dedicación exclusiva designado por el alcalde, quien puede cesarlo sin expresión de causa.

**Que**, de conformidad al Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, en su Título Preliminar, Artículo







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL OCONGATE



IV (Principios del Procedimiento Administrativo) estipula lo siguiente en el numeral 1.1) PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

**Que**, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, en la fase de ejecución de las inversiones señala en el artículo 33 lo siguiente: "33.1 La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el banco de Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión 33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes.

**Que**, el numeral 7.3.7 de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL -"Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", aprobada por Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, señala respecto a las Modificaciones de plazo de ejecución de obra lo siguiente: "Toda ampliación de plazo en la ejecución de la obra debe ser aprobada por el funcionario competente mediante acto resolutorio y previamente registrada en el Banco de inversiones, para la cual debe cumplir con el debido procedimiento administrativo y las formalidades exigidas según la normativa vigente y solo procede cuando afecta la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución en los supuestos siguientes a) Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos a demora en la provisión de los insumos b) Demoras en la aprobación de las modificaciones de la fase de ejecución física, absolución de consultas o en la aprobación de mayores metrados, nuevas partidas y adicionales de presupuestos que afecten el cronograma de ejecución física de la obra c) Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso se debe documentar en los asientos del cuaderno de obra, las pruebas de campo, informes, publicaciones, reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMI), fotografías y otros, cuando sea el caso. De presentarse alguno de los supuestos antes señalados, el residente de obra informa al inspector o supervisor de obra mediante el cuaderno de obra para su validación. Determinando el supuesto o supuestos de paralización de la obra, el residente entra un informe y solicitará al Inspector O supervisor de obra la modificación del plazo de ejecución de obra el inspector o supervisor de obra evaluará la solicitud y de encontrarla justificada la remitirá a la entidad conjuntamente con su informe (..).

**Que**, mediante el **INFORME N° 073-2025-MDO-GDTI/WTC-RO**, de fecha 16 de Junio del 2025, suscrito por el Arq. WILBER TINCO CUTIPA - Residente de Obra, emite el Expediente Técnico Modificado N° 05 con Modificación Presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50551 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCHIMURO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO", con CUI N° 2236350, según se detalla en los siguientes cuadros:

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN                                        | EXP. TEC. APROBADO | PRES. MODIF. 01   | AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL            |                       |                 |                            | SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 | EXP. TEC. MODIF. N° 02 (SOLICITUD) |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|         |                                                    |                    |                   | ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE INSUMO | PARTIDAS NUEVAS N° 02 | DEDUCTIVO N° 02 | ADICIONAL GASTOS GENERALES |                                            |                                    |
|         |                                                    | TOTAL              | TOTAL PRESUPUESTO |                                    |                       |                 |                            | TOTAL PRESUPUESTO                          | TOTAL PRESUPUESTO                  |
| 01      | COMPONENTE INFRAESTRUCTURA (DEPORTIVA)             | S/. 4,846,971.20   | S/. 4,699,580.00  | S/. 69,143.76                      | S/. 16,634.26         | -S/. 19,331.00  |                            |                                            | S/. 4,766,027.02                   |
| 02      | COMPONENTE 02 (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO) | S/. 353,377.00     | S/. 325,845.00    | S/. 31,192.85                      |                       |                 |                            |                                            | S/. 357,037.85                     |
| 03      | COMPONENTE 03 (CAPACITACIÓN)                       | S/. 12,980.02      | S/. 12,980.02     | S/. 0.80                           |                       |                 |                            |                                            | S/. 12,980.82                      |
|         | COSTO DIRECTO                                      | S/. 5,213,328.22   | S/. 5,038,405.02  | S/. 100,336.61                     | S/. 16,634.26         | -S/. 19,331.00  |                            | S/. 97,639.87                              | S/. 5,136,044.89                   |







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL OCONGATE



|  |                                     |                  |                  |                |                 |                 |                 |                  |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  | GASTOS GENERALES                    | S/. 64,477.31    | S/. 609,882.04   |                |                 | S/. 69,386.00   | S/. 69,386.00   | S/. 679,268.04   |
|  | GASTOS DE SUPERVISIÓN               | S/. 40,438.92    | S/. 296,010.35   |                | -S/. 126,091.66 |                 | -S/. 126,091.66 | S/. 169,918.69   |
|  | GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXP. TECN. | S/. 88,198.60    | S/. 88,198.60    |                | -S/. 15,982.60  |                 | -S/. 15,982.60  | S/. 72,216.00    |
|  | GASTOS DE LIQUIDACIÓN               | S/. 27,508.96    | S/. 35,000.00    |                |                 |                 |                 | S/. 35,000.00    |
|  | TOTAL                               | S/. 5,933,952.01 | S/. 6,067,496.01 | S/. 100,336.61 | S/. 16,634.26   | -S/. 161,405.26 | S/. 69,386.00   | S/. 6,092,447.62 |

## CUADRO RESUMEN

| Ítem                      | Descripción                                           | Días        |                        |                          | INICIO DE PLAZO | CULMINACIÓN DE PLAZO | OBSERVACIÓN                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|
|                           |                                                       | Programados | Paralizados            | Solicitados (Ampliación) |                 |                      |                                  |
| 1                         | Expediente Técnico                                    | 360         |                        |                          | 14/09/2022      | 8/09/2023            | Según E.T.                       |
| 2                         | Ampliación de Plazo N° 01                             | 138         |                        |                          | 9/09/2023       | 24/01/2024           | Resolución N° 230-2023-GM-MDO/Q  |
| 3                         | Ampliación de Plazo N° 02                             | 161         |                        |                          | 16/12/2023      | 3/07/2024            | Resolución N° 046-2024-GM-MDO/Q  |
| 4                         | Ampliación de Plazo N° 03                             | 224         |                        |                          | 4/07/2024       | 12/02/2025           | Resolución N° 149-2024-GM-MDO/Q  |
| 5                         | Ampliación de Plazo N° 04                             | 137         |                        |                          | 13/02/2025      | 29/06/2025           | Resolución N° 042-2024-GM-MDO/Q  |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 | ITEMS CAUSALES                                        |             |                        |                          |                 |                      |                                  |
|                           | 1 Reconocimiento de plazo no ejecutado con resolución |             | 18                     | 18                       | 13/02/2025      | 20/3/2025            | Días no ejecutado con resolución |
|                           | 2 Demora Adquisición de Materiales                    |             |                        | 36                       | 6/04/2025       | 13/05/2025           | Requerimiento                    |
|                           | 3 LLUVIAS                                             |             |                        | 21                       |                 |                      | Cuaderno de Obra                 |
|                           | 4 Ampliación de Plazo N° 05                           |             |                        | 75                       | 30/06/2025      | 12/09/2025           | A tramitar                       |
|                           | Total                                                 | 1020        |                        | 75                       |                 |                      |                                  |
|                           | Total, días                                           |             | 1095                   |                          |                 |                      |                                  |
|                           |                                                       |             | 1095 (días calendario) |                          |                 |                      |                                  |

Que, mediante el **INFORME N° 1387-2025-GDTI-MDO/Q**, de fecha 19 de Junio del 2025, suscrito por el Ing. NELSON CHILLIHUANI CCORIMANYA – Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, remite el informe para continuar su trámite documentario de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50551 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCHIMURO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI – CUSCO”, con CUI N° 2236350, Expediente Técnico Modificado N° 05 con Modificación Presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 05.

Que, mediante el **MEMORANDUM N° 012-2025-FLCJ-OSLP-MDO/Q-C**, de fecha 20 de Junio del 2025, suscrito por el Ing. FREDY LEVITA CJUIRO – Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, solicita la evaluación y aprobación del Expediente Técnico Modificado N° 05 con Modificación Presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50551 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCHIMURO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI – CUSCO”, con CUI N° 2236350, dicha revisión, evaluación y aprobación deberá entregar bajo responsabilidad;

Que, mediante el **INFORME N° 059-2025-MDO/OSLP/IO/EVQA**, de fecha 24 de Junio del 2025, suscrito por el Ing. EISENHOWER VICENTE QUINTANILLA ANYAIPOMA – Inspector de Obra, remite la revisión, evaluación y aprobación del Expediente Técnico Modificado N° 05 con Modificación Presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50551 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCHIMURO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI – CUSCO”, con CUI N° 2236350, donde concluye que se aprueba, según los cuadros siguientes:

| DESCRIPCIÓN                               | EXP. TEC. APROBADO | PRES. MODIF. 01   | AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL            |                       |                 |                            | SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL N° 02 | EXP. TEC. MODIF. N° 02 (SOLICITUD) |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|                                           | TOTAL              | TOTAL PRESUPUESTO | ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE INSUMO | PARTIDAS NUEVAS N° 02 | DEDUCTIVO N° 02 | ADICIONAL GASTOS GENERALES | TOTAL PRESUPUESTO                          | TOTAL PRESUPUESTO                  |
| COMPONENTE 01 (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA) | S/. 4,846,971.20   | S/. 4,699,580.00  | S/. 69,143.76                      | S/. 16,634.26         | -S/. 19,331.00  |                            |                                            | S/. 4,766,027.02                   |







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL OCONGATE



"Juntos por el Desarrollo"  
GESTIÓN 2023-2026

|    |                                                    |                  |                  |                |               |                 |               |                 |                  |
|----|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 02 | COMPONENTE 02 (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO) | S/. 353,377.00   | S/. 325,845.00   | S/. 31,192.85  |               |                 |               |                 | S/. 357,037.85   |
| 03 | COMPONENTE 03 (CAPACITACIÓN)                       | S/. 12,980.02    | S/. 12,980.02    | S/. 0.80       |               |                 |               |                 | S/. 12,980.82    |
|    | COSTO DIRECTO                                      | S/. 5,213,328.22 | S/. 5,038,405.02 | S/. 100,336.61 | S/. 16,634.26 | -S/. 19,331.00  |               | S/. 97,639.87   | S/. 5,136,044.89 |
|    | GASTOS GENERALES                                   | S/. 64,477.31    | S/. 609,882.04   |                |               |                 | S/. 69,386.00 | S/. 69,386.00   | S/. 679,268.04   |
|    | GASTOS DE SUPERVISIÓN                              | S/. 40,438.92    | S/. 296,010.35   |                |               | -S/. 126,091.66 |               | -S/. 126,091.66 | S/. 169,918.69   |
|    | GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXP. TECN.                | S/. 88,198.60    | S/. 88,198.60    |                |               | -S/. 15,982.60  |               | -S/. 15,982.60  | S/. 72,216.00    |
|    | GASTOS DE LIQUIDACIÓN                              | S/. 27,508.96    | S/. 35,000.00    |                |               |                 |               |                 | S/. 35,000.00    |
|    | TOTAL                                              | S/. 5,933,952.01 | S/. 6,067,496.01 | S/. 100,336.61 | S/. 16,634.26 | -S/. 161,405.26 | S/. 69,386.00 | S/. 24,951.61   | S/. 6,092,447.62 |


## CUADRO RESUMEN

| Ítem                      | Descripción                                           | Días        |             |                          | INICIO DE PLAZO | CULMINACIÓN DE PLAZO | OBSERVACION                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|
|                           |                                                       | Programados | Paralizados | Solicitados (Ampliación) |                 |                      |                                  |
| 1                         | Expediente Técnico                                    | 360         |             |                          | 14/09/2022      | 8/09/2023            | Según E.T.                       |
| 2                         | Ampliación de Plazo N° 01                             | 138         |             |                          | 9/09/2023       | 24/01/2024           | Resolución N° 230-2023-GM-MDO/Q  |
| 3                         | Ampliación de Plazo N° 02                             | 161         |             |                          | 16/12/2023      | 3/07/2024            | Resolución N° 046-2024-GM-MDO/Q  |
| 4                         | Ampliación de Plazo N° 03                             | 224         |             |                          | 4/07/2024       | 12/02/2025           | Resolución N° 149-2024-GM-MDO/Q  |
| 5                         | Ampliación de Plazo N° 04                             | 137         |             |                          | 13/02/2025      | 29/06/2025           | Resolución N° 042-2024-GM-MDO/Q  |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 | ITEMS CAUSALES                                        |             |             |                          |                 |                      |                                  |
|                           | 1 Reconocimiento de plazo no ejecutado con resolución |             | 18          | 18                       | 13/02/2025      | 2/03/2025            | Días no ejecutado con resolución |
|                           | 2 Demora Adquisición de Materiales                    |             |             | 36                       | 6/04/2025       | 13/05/2025           | Requerimiento                    |
|                           | 3 LLUVIAS                                             |             |             | 21                       |                 |                      | Cuaderno de Obra                 |
|                           | 4 Ampliación de Plazo N° 05                           |             |             | 75                       | 30/06/2025      | 12/09/2025           | A tramitar                       |
|                           | Total                                                 | 1020        |             | 75                       |                 |                      |                                  |
|                           | Total, días                                           |             | 1095        |                          |                 |                      |                                  |
| 1095 (días calendario)    |                                                       |             |             |                          |                 |                      |                                  |

Que, mediante el **INFORME N° 0380-2025-ING.FLCJ-OSLP/GM/MDO/Q-C**, de fecha 27 de Junio del 2025, suscrito por el Ing. FREDY LEVITA CJUIRO – Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, remite el informe del Inspector de Obra quien presenta la ampliación presupuestal N° 02 del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50551 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCHIMURO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI – CUSCO”, con CUI N° 2236350, solicito la disponibilidad presupuestal por el monto S/ 24,951.61 y ampliación de plazo N° 05 por 75 días calendario.

Que, mediante el **INFORME N° 225-2025-MDO-Q/OPPTO-GVL**, de fecha 02 de Julio del 2025, suscrito por el C.P.C GUIDO VILCHEZ LEÓN – Jefe de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, emite opinión presupuestal favorable por el importe de S/ 24,951.61 (VEINTICUATRO NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 61/100 SOLES), del Expediente Técnico Modificado N° 05 con Modificación Presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50551 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCHIMURO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI – CUSCO”, con CUI N° 2236350.

Que, mediante el **INFORME N° 1555-2025-GDTI-MDO/Q**, de fecha 02 de Julio del 2025, suscrito por el Ing. NELSON CHILLIHUANI CCORIMANYA – Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, concluye la aprobación del Expediente Técnico Modificado N° 05 con Modificación presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50551 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCHIMURO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI – CUSCO”, con CUI N° 2236350.







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL OCONGATE



Que, mediante el **INFORME N° 055-2025-OPMI-OGPP-MDO-Q/COAC**, de fecha 04 de Julio del 2025, suscrito por el Econ. CELSO ORESTES AIMITUMA COLQUE – Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, emite opinión favorable para proceder con el Expediente Técnico Modificado N° 05 con Modificación Presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50551 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCHIMURO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI – CUSCO”, con CUI N° 2236350.

Que, mediante la **OPINIÓN LEGAL N° 229-2025-AJ/MDO/Q-C**, de fecha 04 de Julio del 2025, suscrito por el Abog. ABEL CUYO CONDORI – Jefe de la Oficina Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Ocongata, opina PROCEDENTE la solicitud de aprobación mediante acto resolutivo del Expediente Técnico modificado N° 05 con Modificación Presupuestal N° 02 y ampliación de plazo N° 05 del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50551 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCHIMURO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI – CUSCO”, CUI: 2236350, META N° 81; ejecutado por Administración Directa, en merito a las conformidades emitidas por parte de las áreas técnicas competentes de esta Entidad; según se detalla de la siguiente forma:

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN                                        | EXP. TEC.<br>APROBADO | PRES. MODIF. 01      | AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL                  |                             |                    |                                  | SOLICITUD<br>DE<br>AMPLIACIÓN<br>PRESUPUESTAL<br>AL N° 02 | EXP. TEC.<br>MODIF. N° 02<br>(SOLICITUD) |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|         |                                                    |                       |                      | ACTUALIZACIÓN<br>DE PRECIOS<br>DE INSUMO | PARTIDAS<br>NUEVAS<br>N° 02 | DEDUCTIVO<br>N° 02 | ADICIONAL<br>GASTOS<br>GENERALES |                                                           |                                          |
|         | TOTAL                                              |                       | TOTAL<br>PRESUPUESTO |                                          |                             |                    |                                  | TOTAL,<br>PRESUPUESTO                                     | TOTAL,<br>PRESUPUESTO                    |
| 01      | COMPONENTE 01 (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA)          | S/. 4,846,971.20      | S/. 4,699,580.00     | S/. 69,143.76                            | S/. 16,634.26               | -S/. 19,331.00     |                                  |                                                           | S/. 4,766,027.02                         |
| 02      | COMPONENTE 02 (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ADECUADO) | S/. 353,377.00        | S/. 325,845.00       | S/. 31,192.85                            |                             |                    |                                  |                                                           | S/. 357,037.85                           |
| 03      | COMPONENTE 03 (CAPACITACIÓN)                       | S/. 12,980.02         | S/. 12,980.02        | S/. 0.80                                 |                             |                    |                                  |                                                           | S/. 12,980.82                            |
|         | COSTO DIRECTO                                      | S/. 5,213,328.22      | S/. 5,038,405.02     | S/. 100,336.61                           | S/. 16,634.26               | -S/. 19,331.00     |                                  | S/. 97,639.87                                             | S/. 5,136,044.89                         |
|         | GASTOS GENERALES                                   | S/. 64,477.31         | S/. 609,882.04       |                                          |                             |                    | S/. 69,386.00                    | S/. 69,386.00                                             | S/. 679,268.04                           |
|         | GASTOS DE SUPERVISIÓN                              | S/. 40,438.92         | S/. 296,010.35       |                                          |                             | -S/. 126,091.66    |                                  | -S/. 126,091.66                                           | S/. 169,918.69                           |
|         | GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXP. TECN.                | S/. 88,198.60         | S/. 88,198.60        |                                          |                             | -S/. 15,982.60     |                                  | -S/. 15,982.60                                            | S/. 72,216.00                            |
|         | GASTOS DE LIQUIDACIÓN                              | S/. 27,508.96         | S/. 35,000.00        |                                          |                             |                    |                                  |                                                           | S/. 35,000.00                            |
|         | TOTAL                                              | S/. 5,933,952.01      | S/. 6,067,496.01     | S/. 100,336.61                           | S/. 16,634.26               | -S/. 161,405.26    | S/. 69,386.00                    | S/. 24,951.61                                             | S/. 6,092,447.62                         |

CUADRO RESUMEN

| Ítem                      | Descripción                                           | Días        |                        |                          | INICIO DE PLAZO | CULMINACIÓN DE PLAZO | OBSERVACION                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|
|                           |                                                       | Programados | Paralizados            | Solicitados (Ampliación) |                 |                      |                                  |
| 1                         | Expediente Técnico                                    | 360         |                        |                          | 14/09/2022      | 8/09/2023            | Según E.T.                       |
| 2                         | Ampliación de Plazo N° 01                             | 138         |                        |                          | 9/09/2023       | 24/01/2024           | Resolución N° 230-2023-GM-MDO/Q  |
| 3                         | Ampliación de Plazo N° 02                             | 161         |                        |                          | 16/12/2023      | 3/07/2024            | Resolución N° 046-2024-GM-MDO/Q  |
| 4                         | Ampliación de Plazo N° 03                             | 224         |                        |                          | 4/07/2024       | 12/02/2025           | Resolución N° 149-2024-GM-MDO/Q  |
| 5                         | Ampliación de Plazo N° 04                             | 137         |                        |                          | 13/02/2025      | 29/06/2025           | Resolución N° 042-2024-GM-MDO/Q  |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 | ITEMS                                                 | CAUSALES    |                        |                          |                 |                      |                                  |
|                           | 1 Reconocimiento de plazo no ejecutado con resolución |             | 18                     | 18                       | 13/02/2025      | 2/03/2025            | Días no ejecutado con resolución |
|                           | 2 Demora Adquisición de Materiales                    |             |                        | 36                       | 6/04/2025       | 13/05/2025           | Requerimiento                    |
|                           | 3 LLUVIAS                                             |             |                        | 21                       |                 |                      | Cuaderno de Obra                 |
|                           | 4 Ampliación de Plazo N° 05                           |             |                        | 75                       | 30/06/2025      | 12/05/2025           | Atramitar                        |
|                           | Total                                                 | 1020        |                        | 75                       |                 |                      |                                  |
|                           | Total, días                                           |             | 1095                   |                          |                 |                      |                                  |
|                           |                                                       |             | 1095 (días calendario) |                          |                 |                      |                                  |





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL OCONGATE



Que, por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas y en uso de las facultades delegadas mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 007-2025-A-MDO/Q**, de fecha 06 de Enero del 2025 y de más normas afines, por lo que;

## SE RESUELVE:


**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR**, la **MODIFICACIÓN N° 05** del **EXPEDIENTE TÉCNICO** del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 50551 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PINCHIMURO, DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO", CUI: 2236350, con Ampliación de Plazo N° 05 por **SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIOS** y Modificación Presupuestal N° 02 según se detalla de la siguiente forma:

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN                                      | EXP. TEC.<br>APROBADO | PRES. MODIF. 01      | AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL                     |                             |                    |                                  | SOLICITUD<br>DE<br>AMPLIACIÓN<br>PRESUPUESTAL<br>N° 02 | EXP. TEC.<br>MODIF. N° 02<br>(SOLICITADO) |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|         |                                                  |                       |                      | ACTUALIZACIÓN<br>N° DE PRECIOS<br>DE INSUMO | PARTIDAS<br>NUEVAS<br>N° 02 | DEDUCTIVO<br>N° 02 | ADICIONAL<br>GASTOS<br>GENERALES |                                                        |                                           |
|         |                                                  | TOTAL                 | TOTAL<br>PRESUPUESTO |                                             |                             |                    |                                  | TOTAL,<br>PRESUPUESTO                                  | TOTAL,<br>PRESUPUESTO                     |
| 01      | COMPONENTE 01 (INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA)        | S/. 4,846,971.20      | S/. 4,699,580.00     | S/. 69,143.76                               | S/. 16,634.26               | -S/. 19,331.00     |                                  |                                                        | S/. 4,766,027.02                          |
|         | COMPONENTE 02 (EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ADECUADO) | S/. 353,377.00        | S/. 325,845.00       | S/. 31,192.85                               |                             |                    |                                  |                                                        | S/. 357,037.85                            |
|         | COMPONENTE 03 (CAPACITACIÓN)                     | S/. 12,980.02         | S/. 12,980.02        | S/. 0.80                                    |                             |                    |                                  |                                                        | S/. 12,980.82                             |
|         | COSTO DIRECTO                                    | S/. 5,213,328.22      | S/. 5,038,405.02     | S/. 100,336.61                              | S/. 16,634.26               | -S/. 19,331.00     |                                  | S/. 97,639.87                                          | S/. 5,136,044.89                          |
|         | GASTOS GENERALES                                 | S/. 64,477.31         | S/. 609,882.04       |                                             |                             |                    | S/. 69,386.00                    | S/. 69,386.00                                          | S/. 679,268.04                            |
|         | GASTOS DE SUPERVISIÓN                            | S/. 40,438.92         | S/. 296,010.35       |                                             |                             | -S/. 126,091.66    |                                  | -S/. 126,091.66                                        | S/. 169,918.69                            |
|         | GASTOS DE ELABORACIÓN DE EXP. TECN.              | S/. 88,198.60         | S/. 88,198.60        |                                             |                             | -S/. 15,982.60     |                                  | -S/. 15,982.60                                         | S/. 72,216.00                             |
|         | GASTOS DE LIQUIDACIÓN                            | S/. 27,508.96         | S/. 35,000.00        |                                             |                             |                    |                                  |                                                        | S/. 35,000.00                             |
|         | TOTAL                                            | S/. 5,933,952.01      | S/. 6,067,496.01     | S/. 100,336.61                              | S/. 16,634.26               | -S/. 161,405.26    | S/. 69,386.00                    | S/. 24,951.61                                          | S/. 6,092,447.62                          |

### CUADRO RESUMEN

| Ítem                      | Descripción               | Días                                                |             |                          | INICIO DE PLAZO | CULMINACIÓN DE PLAZO | OBSERVACIÓN                      |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|
|                           |                           | Programados                                         | Paralizados | Solicitados (Ampliación) |                 |                      |                                  |
| 1                         | Expediente Técnico        | 360                                                 |             |                          | 14/09/2022      | 8/09/2023            | Según E.T.                       |
| 2                         | Ampliación de Plazo N° 01 | 138                                                 |             |                          | 9/09/2023       | 24/01/2024           | Resolución N° 230-2023-GM-MDO/Q  |
| 3                         | Ampliación de Plazo N° 02 | 161                                                 |             |                          | 16/12/2023      | 3/07/2024            | Resolución N° 046-2024-GM-MDO/Q  |
| 4                         | Ampliación de Plazo N° 03 | 224                                                 |             |                          | 4/07/2024       | 12/02/2025           | Resolución N° 149-2024-GM-MDO/Q  |
| 5                         | Ampliación de Plazo N° 04 | 137                                                 |             |                          | 13/02/2025      | 29/06/2025           | Resolución N° 042-2024-GM-MDO/Q  |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 | ÍTEM                      | CAUSALES                                            |             |                          |                 |                      |                                  |
|                           | 1                         | Reconocimiento de plazo no ejecutado con resolución | 18          | 18                       | 13/02/2025      | 20/3/2025            | Días no ejecutado con resolución |
|                           | 2                         | Demora Adquisición de Materiales                    |             | 36                       | 6/04/2025       | 13/05/2025           | Requerimiento                    |
|                           | 3                         | LLUVIAS                                             |             | 21                       |                 |                      | Cuaderno de Obra                 |
|                           | 4                         | Ampliación de Plazo N° 05                           |             | 75                       | 30/06/2025      | 12/09/2025           | A tramitar                       |
|                           | Total                     | 1020                                                | 1095        | 75                       |                 |                      |                                  |
|                           | Total, días               | 1095 (días calendario)                              |             |                          |                 |                      |                                  |

**ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER** a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ocongata, la ejecución de la Modificación del Expediente Técnica Aprobado, con las previsiones presupuestales correspondientes y demás procedimientos pertinentes que conlleve a la formal ejecución del Expediente Técnico, de conformidad a las normas legales respectivas, bajo responsabilidad.







# MUNICIPALIDAD DISTRITAL OCONGATE



Vamos por el Desarrollo  
GESTIÓN 2023-2026

**ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR**, la presente resolución a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ocongate y demás áreas involucradas en el cumplimiento de la misma y al responsable de la ejecución para los fines de ley.

**ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR** a la oficina de informática y soporte técnico para la publicación de la presente resolución, de acuerdo a ley de la municipalidad distrital de Ocongate, su cumplimiento a las demás Unidades del pliego según su competencia.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE  
QUISPICANCHI - CUSCO  
Ing. Angelito C. Peña Choque  
DNI 73316639  
GERENTE MUNICIPAL

